



**Câmara Municipal de Lisboa**  
Direção Municipal de Educação e Desporto  
Departamento de Educação

**ATA DE REUNIÃO**

Aos 22 de Janeiro de dois mil e dezanove, pelas 10 horas, em reunião na Escola do Bairro do Restelo, com o objetivo de dar continuidade às reuniões de acompanhamento de obra (beneficiação/reabilitação) que está a ser realizada na EB Bairro do Restelo, com as seguintes presenças:

| NOME  | ASSINATURA |
|---|------------|
| DE/DRE – Dr. Paulo Vieira   |            |
| DE/DRE – Arqt.ª Filipa Vedes  |            |
| DE/DRE – Eng.ª Celeste Freire   |            |
| SRU – Eng.º Jorge Lopes   |            |
| <u>Eng.ª Helena Bicho</u>   |            |
| Junta de Freguesia – Dra. Maria Cid   |            |
| Dra. Helena Lencastre   |            |
| Direção do Agrupamento – Dra. Paula Shirley   |            |
| Dr. Júlio Santos  |            |
| Coordenador(a) de Escola – Dra. Helena Martins  |            |
| APEE – <u>Joana Azevedo</u><br><u>Sofia Machado Rosa.</u>   |            |
| Fiscalização: <u>Eng.º Mário Pedrito</u><br><u>Eng.º Jorge Sequeira / Projeção</u><br><u>Sofia Helena</u> |            |
| <u>Sofia Helena Martins / Coordenação de Escola</u>   |            |

**Ponto de Situação da Obra:**

Atualmente um prazo de execução de 15 meses; o projeto foi parcialmente executado pela CRL (Arquitetura) sendo as especialidades contratadas fora.

A SRU lançou a empreitada tendo sido conquistada em Abril de 2018. Neste momento deverá estar

muito mais adiantada. Os atrezos são de concretos de vários  
factores <sup>(essencialmente carencia de uma de obra e interdição dos materiais)</sup> tendo neste momento 10% de execução da obra.

Verificou-se que havia utilizações indevidas da rede de  
drenagem de esgoto, dos edifícios <sup>residenciais</sup> das envolventuras  
que não estavam cedentes, além de algumas outras  
surpresas que se foram detectando no curso da obra.

Não se prevê que esteja concluída antes de Jan de 2020  
A primeira fase <sup>deveria ser</sup> ~~seria concluída até ao~~ <sup>ser</sup> ~~concluída até ao~~  
final do ano lectivo (Julho 2019).

Na 2ª fase ficariam a funcionar os monoblocos.

A Joana Azevedo solicitou a planificação da distribuição  
utilizando os novos blocos na 2ª fase.

Quanto ao projecto de Estruturas, foram prestados esclarecimentos  
no que toca à versão dos projectos, com resolução das  
indeterminações ou anomalias detectadas.

Em relação aos comentários (Há continuidade de do  
elementos verticais: reforço de pilares e ligação de elementos  
novos às lajes <sup>considerar-se suficiente e considerado no projecto.</sup> ~~to ser garantido~~). As questões foram  
analisadas e considera-se que estas são corrigidas.

A mãe Joana Azevedo solicitou uma resposta por  
escrito, às solicitações do Comentário sobre o projecto  
de estabilidade, que será enviada em breve.

- Quanto às melhorias solicitadas nas actuais  
instalações têm-se estado a dar as respostas positivas:

melhorias da iluminação exterior; protecção do muro  
com tapumes; está lançado procedimento para  
a fixação dos extintores; para as coberturas exteriores  
e fecho de sala de apoio para a entrada.

- No âmbito das medidas de autoprotecção, está  
programado uma visita com os Bombeiros e  
Protecção civil para analisar as medidas e  
procedimentos de emergência.

- Testar depois de haver formação face às medidas de autoproteção.
- As redes mosquiteiras. Está a ser estudada a solução.
- Colocação de <sup>fit</sup>anti-dena pinto na rampa do monobloco

---

- Coberturas novo / Monoblocos → vai ser colocado chape (sandwich) metálica.
- Está a aguardar-se o procedimento para colocação de AURC.
- Próxima reunião a 9 Abril às 9.30h
- Campanha. (tem de tocar tb no exterior). de forma audível nos Monoblocos.

littora 22 / Jan / 2019.

F. VEDOS  
?